

관리번호
5 - ⑦

감일~초이간 광역도로 조기 개통

소관부서	건설과장 한상용	도로건설팀장 천민권	담당자 박동애(☎5037)
------	----------	------------	----------------

수도권 남동부지역의 도시기반시설을 확충하고 주민 교통 불편 해소 및 지역균형 발전 도모

사업주체	예산구분	이행 단계				추진율 (%)	완료연도
		완료	추진중	일부 추진	보류		
하남시	예산	○				100	2018

□ 사업 개요

- 구 간 : 하남시 감북동(초이동) ~ 서울 강동구 상일동
- 규 모 : L=3.9km, B=30m (왕복 6차로)
- 사 업 비 : 174,553백만원(공사비 47,720, 보상비 122,719, 기타 4,114)
 - 국 : 도 : 시 (50 : 15 : 35)
- 사업기간 : 2008. 1. ~ 2018. 11.
- 시 공 사 : (주)한라산업개발 (공정률 100%)
 - 책임 감리사 : 한국종합기술

□ 공약실행 목표

최종목표	연차별 달성 목표	
	연도	내 용
도로공사 준공 및 개통	2018년	왕복6차로 전구간 조기 개통 목표

□ 소요예산 및 재원확보 방안

- 소요예산 : 271,063백만원
 - 국비 87,276백만원, 도비 22,498백만원, 시비 64,779백만원, 기타 96,510백만원

□ 연도별 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	2023년 이후
계	271,063	268,104	2,959	0	0	0	0	0
국비	87,276	85,482	1,794					
도비	22,498	21,333	1,165					
시비	64,779	64,779						
기타	96,510							

□ 연도별 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	2023년 이후
계	271,063	268,104	2,959	0	0	0	0	0
국비	87,276	85,482	1,794					
도비	22,498	21,333	1,165					
시비	64,779	64,779						
기타	96,510	96,510						

□ 그간 추진사항

- 2004. 04. : 광역도로 지정
- 2006. 09. : 기획재정부 예비타당성 조사 완료(B/C분석 : 1.48)
- 2008. 12. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2011. 05. : 도시계획시설 실시계획인가(하남 구간)
- 2012. 01. : 도시계획시설 실시계획인가(서울시 구간)
- 2012. 02. : 공사 착공(1,2 구간)
- 2016. 07. : 3구간 설계변경 반영(L=2.47km→3.9km)
- 2016. 12. : 2구간 사업완료 고시
- 2018. 11. : 감일~초이간 광역도로 개통

□ 기대효과

- 향후 미사지구, 감일지구, 위례신도시 등 대규모 택지지구 건설에 따라 급격한 교통량 증가가 예상되는 바, 주변 주요 간선도로의 교통량 분산으로 교통정체 해소