

관리번호
2 - ⑦

우리 동네 건강돌보미 (권역별 보건지소 확충)

소관부서	건강증진과장 박은숙	운영지원팀장 이영주	담당자 이영주 (☎ 5261)
------	------------	------------	------------------

보건소 접근성이 낮은 지역주민에게 보다 편리하게 공공보건서비스를 이용할 수 있도록 하고자 함.

사업주체	예산구분	이행 단계				추진율 (%)	완료연도
		완료	추진 중	일부 추진	보류		
하남시	예산		○			50	2023

[미사보건센터 설치] : 완료

□ 사업개요

- 설치위치 : 하남시 미사강변대로 200
- 사업규모 : 부지 6,188.6㎡, 연면적 7,303㎡(지하1층, 지상4층)
- 사업기간 : 2018. 4. ~ 2020. 11.
- 사업비 : 36,775백만원 [국비 800백만원, 도비 2,000백만원, 시비 33,975백만원]
 - 건축비 17,494, 감리비 1,410, 설계비 등 기타 722, 부지매입비 17,149
- 조직·인력 : 2개과 8개팀 77명(공무원, 공무원직, 기간제근로자 포함)
- 주요사업
 - 성인의 만성질환 예방 관리와 장애인 재활을 위한 건강증진사업
 - 임산부와 어린이 눈높이에 맞춘 모자 건강증진
 - 주민과 소통을 통해 함께 만드는 건강증진(주민소통실, 식당, 휴게실 등)
 - 어르신 건강을 위한 치매안심센터
 - 금연사업
 - 호흡기클리닉

□ 그간 추진사항

- '16. 7. 6. 설계공모 및 설계용역 계약 완료 (조달청)
- '17. 12. 21. 토지매입계약 체결 (LH)
- '18. 4. 10. 공사 착공
- '20. 11. 25. 건물사용승인

[감일건강생활지원센터 설치] : 추진중

□ 사업개요

- 설치위치 : 감일지구 복합커뮤니티센터2 용지(감일공공복합청사)
- 사업규모 : 부지 2,411.6㎡, 연면적 6,501㎡(지하1층, 지상5층)
※ 건강생활지원센터 : 감일공공복합청사 내 2층 전부
- 사업기간 : 2020. ~ 2023.
- 사업비 : 1,378백만원 [기금 1,033백만원(75%), 시비 345백만원(25%)]
- 수행사업 : (특화)모자보건·구강보건사업, (기본)건강생활실천·금연·만성질환사업

□ 그간 추진사항

- '20. 4. 생활SOC 복합화 사업 관련 건강생활지원센터 설치 계획 수립
- '20. 9. '21년 「건강생활지원센터 확충사업」 대상기관 선정
- '21. 1. 기본 및 실시설계 용역 착수 (회계과 공공시설팀 추진)

□ 문제점 및 대책 : 해당없음

□ 향후 추진계획

- 생활SOC 복합화 사업 관련 추진 부서(회계과) 공사 및 관련 예산 집행 예정
 - '21. 1. ~ '21. 10. 기본 및 실시설계 용역
 - '21. 10. ~ '21. 11. 공사 및 감리발주
 - '21. 11. ~ '23. 12. 공사 착공 및 준공

□ 기대효과

- 보건소 접근성이 낮은 원거리 지역주민에 대한 건강증진서비스 제공

□ 공약실행 목표

최종목표	연차별 달성 목표	
	연도	내용
감일 건강생활지원센터 설치	2018년	-
	2019년	-
	2020년	- 사업계획 수립 및 '21년 「건강생활지원센터 확충사업」 대상기관 선정
	2021년	- 감일공공복합청사 설계공모 및 실시설계
	2021년~2023년	- 공사 착공 및 준공

