

관리번호
3-④

# 감일지구 박물관 건립

소관부서	문화체육과장 이영수	박물관팀장 최경미	담당자 윤혜정(☎5164)
------	------------	-----------	----------------

감일지구에서 발굴된 한성백제의 유구와 유물을 전시하고 연계된 체험학습 공간을 마련하고자 박물관과 역사유적공원 설립 추진

사업주체	예산구분	이행 단계				추진율 (%)	완료연도
		완료	추진 중	일부 추진	보류		
LH	예산		○			10	2024

## □ 사업개요

- 사업명 : 감일지구 역사공원 조성 및 공립박물관 건립
- 위 치 : 하남시 감이동 산50-29번지 일원
- 주요 발굴 유물 내용
  - 백제 황혈식 석실묘 52기
  - 부뚜막 모형토기, 직구단경호 등
- 문화재 보존대책
  - 역사공원 조성 : 20,666㎡(석실분 29기 현지보존, 산책로 등)
  - 박물관 건립 : 2,516.2㎡(석실분 15기 이전보존)

## □ 그간 추진사항

- 발굴완료 및 기본계획용역발주 (LH→고려문화재연구원, 서울학연구소)
- 2019. 2. 21. : 역사유적공원 및 박물관 건립 기본계획 최종보고회 개최
- 2019. 7. 31. : 감일 공공주택지구 내 유적 발굴완료(보존유적) 조치 통보 (문화재청 발굴제도과-9170) ※ 전시관 면적(2,516.2㎡) 확정
- 2019. 8. 5. : 공립박물관 설립타당성 사전평가를 위한 타당성 용역 추진 요청 (하남시→LH)
- 2019. 10. : 공립박물관 설립타당성 용역 착수(LH)
- 2020. 5. : 공립박물관 설립타당성 사전평가 최종심사 결과 : 부적정
- 2021년 현재 설립타당성 평가를 위한 TF 구성 및 정기회의 개최

- 2021. 1. : 2021년 상반기 공립박물관 설립타당성 사전평가 신청  
(하남시→문화체육관광부)
- 2021. 4. : 2021년 상반기 사전평가 결과 : 부적정

**□ 문제점 및 대책**

- 2020년 상반기 및 2021년도 상반기 재신청 결과 공립박물관 설립타당성 사전평가 결과(부적정)에 따른 사업 지연
- 설립타당성 사전평가 및 실시설계·시공에 필요한 절대공기 소요로 임기 내 사업달성 불가

**□ 향후 추진계획**

- 2021. 5. : 박물관 건립자문위원회 구성 및 회의개최
- 2021. 7. : 2021년 하반기 공립박물관 설립타당성 사전평가 신청

**□ 기대효과**

- 감일지구에서 발견된 백제의 유적과 유물을 주제로 한 역사공원과 박물관을 조성하여 시민에게 명품 휴식 공간 제공

**□ 공약실행 목표**

최종목표	연차별 달성 목표	
	연도	내 용
감일지구 내 박물관 및 역사유적공원 개관	2018년	감일동 고분 유적 발굴조사
	2019년	발굴조사 완료 및 건립기본계획 최종보고회 개최
	2020년	상반기 공립박물관 설립타당성 사전평가 추진 및 설립타당성 평가를 위한 TF 구성·운영
	2021년	건립자문위원회 구성 운영 및 하반기 공립박물관 설립타당성 사전평가 재추진
	2022년	건립공사 착공

**□ 소요예산 현황**

- 재원확보 방안 : 한국토지주택공사 사업비로 건립 후 기부채납 예정