

관리번호
3 - ⑥

사회인 야구 중심도시 구현

소관부서	문화체육과장 이영수	체육시설팀장 신명철	담당자 서승완(☎5250)
------	------------	------------	----------------

선동야구장 활용(야간경기)을 통한 수도권의 사회인 야구 중심도시 도약

사업주체	예산구분	이행 단계				추진율 (%)	완료연도
		완료	추진 중	일부 추진	보류		
하남시	예산			○		25	2023

□ 사업개요

○ 선동 야구장 조명탑설치

- 위 치 : 망월동 788번지 일원(선동 야구장)
- 사업부지 : 야구장 5개면(약 60,000㎡)
- 선동야구장 환경 개선 및 야간개장을 위한 조명탑 설치

□ 그간 추진사항

- 2019. 07. : 하천점용허가 사전협의(서울지방국토관리청)
- 2019. 08. : 실시설계용역 착수
- 2019. 11. : 실시설계용역 중지(관련기관 행정절차 이행)
- 2021. 01. : 개발제한구역 관리계획 수립 관련 경기도 담당자 구두 협의
- 2021. 02. : 개발제한구역 관리계획 수립 검토보고

□ 문제점 및 대책

- 선동둔치 체육시설에 대한 개발제한구역 관리계획 미수립된 사항으로 수립하기 위해서는 경기도에서 5년 단위로 수립하는 「수도권 개발제한구역 관리계획」 신청 필요
- 현재 제5차 수도권 개발제한구역 관리계획 수립 수요조사가 '21년 상반기 중 시행될 것으로 판단되어 이를 신청하고자 용역비 추경 반영 예정(33,000천원)

□ 향후 추진계획

- 제5차 수도권 개발제한구역 관리계획 승인('23.05. 예정) 후 행위허가 득하여 공사진행

□ 기대효과

- 직장인 위주의 사회인 야구 특성상 평일 낮 시간 경기개최는 사실상 불가하므로 야간 경기를 개최할 수 있는 여건을 조성하여 출전 기회 증대를 통한 보다 많은 사회야구인 인구 유입 기대

□ 공약실행 목표

최종목표	연차별 달성 목표	
	연도	내 용
선동야구장 조명탑설치	2020년	조명탑 설치 관련 설계 및 관계기관 협의
	2021년	개발제한구역 관리계획 신청
	2022년	개발제한구역 관리계획 승인 및 공사 시행

□ 소요예산 현황

- 재원확보 방안
 - 현재 총사업비는 미정이며 관리계획 수립용역비 33백만원 필요
- 연도별 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	2023년 이후
계	50	0	0	17	0	0	미정	
국비	0							
도비	0							
시비	50			17		33		
기타	0							

- 연도별 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	2023년 이후
계	0	0	0	0	0	0	0	0
국비	0							
도비	0							
시비	0							
기타	0							