

관리번호
3 - ⑦

생활체육시설 확충

소관부서	문화체육과장 이영수	체육시설팀장 신명철	담당자 서승완(☎5250)
------	------------	------------	----------------

부족한 생활체육시설을 확충하여 생활체육 활성화 및 시민 건강증진 기여

사업주체	예산구분	이행 단계				추진율 (%)	완료연도
		완료	추진 중	일부 추진	보류		
하남시	예산		○			30%	2025

□ 사업개요 및 추진사항

- 감일·초이·위례 생활권
 - 감일 복합청사 내 체육시설(수영장 등) 반영
 - 위례 우체국 용지를 체육시설용지(A=3,000㎡)로 2020.7월 용도 변경 완료하였으며, 정책공모, 생활SOC복합화 신청 등 국비 확보 중으로 부지 매입 후 주민의견 수렴 및 반영하여 체육시설 건립
- 미사·풍산 생활권
 - 하남종합운동장 수영장 증축(2020.10.7. 착공) : 공정률 20%
- 중앙 생활권
 - 풍산멀티스포츠센터 건립 추진 중(2021.05월 발주 예정)
 - 시민행복센터 내 체육시설(수영장 등) 건립 추진 중(실시설계 중)
- 교산·천현 생활권
 - 교산지구 내 입주민 수요를 감안한 운동시설(국민체육센터) 설치 요구
 - 수영장 포함 국민체육센터 2개소 건립
 - 공원 내 체육시설 설치 요구(테니스, 풋살, 축구, 게이트볼 등)

□ 문제점 및 대책

- 위례·감일 등 서남부 지역 생활체육 인구에 비해 별도의 공공체육시설이 없는 실정으로 ①감일지구 복합청사 내 체육시설(약 3,000㎡)을 반영하여 실시설계중에 있으나, ②위례지구 체육용지(체3)는 부지매입비(약 103억), 건축

조성비(약 316억)을 확보해야 하는 실정으로 현재 정책공모, 생활soc복합화 신청 등으로 국비 확보 예정

- 기존 개발지구의 문제점을 반영하여 지구계획 수립 중인 교산지구 내 공공 체육시설 확보 및 균형배치를 위한 LH와의 사전 협의 필요

□ **향후 추진계획**

- 2020년 : 종합운동장 수영장 증축공사 추진 및 교산지구 협의
- 2021년 : 종합운동장 수영장 증축공사 추진, 풍산멀티스포츠센터 착공, 위례 멀티스포츠센터 투자심사 신청, 교산지구 협의

□ **기대효과**

- 공공체육시설을 하남시 전역에 골고루 배치하여 지역 간 균형발전을 도모 하고 생활체육 활성화를 통한 시민 건강증진에 기여

□ **공약실행 목표**

최종목표	연차별 달성 목표	
	연도	내 용
생활체육시설 확충	2019년	감일복합청사 및 시민행복센터 내 체육시설 반영
	2020년	종합운동장 수영장 및 풍산멀티스포츠센터 착공 위례·교산지구 내 공공체육시설 반영 협의
	2021년	종합운동장 수영장 및 풍산멀티스포츠센터 건립 위례멀티스포츠센터 기본계획 수립 교산지구 내 공공체육시설 반영 협의

□ **소요예산 현황**

- 재원확보 방안
 - 풍산멀티스포츠센터 : 22,604백만원(시비 14,304백만원 확보 필요)
 - 종합운동장 증축 : 16,273백만원(시비 3,536백만원 확보 필요)
 - 위례멀티스포츠센터 : 기본계획 수립 중
 - 교산지구 협의 : 비예산

○ 연도별 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	2023년 이후
계	38,877	4,300	4,000	4,600	3,300	17,677	5,000	0
국비	6,000		200	2,600	1,900	1,300		
시비	27,177	3,800	2,000			16,377	5,000	
기타	5,700	500	1,800	2,000	1,400			

○ 연도별 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	2023년 이후
계	7,003	3,800	0	283	1,881	1,039	0	0
국비	1,050			229	382	439		
시비	4,531	3,800		54	455	222		
기타	1,422				1,044	378		