

관리번호

4 -①

청소년수련관 조기 건립

청소년수련관 건립 운영을 통한 다양한 교육환경 제공으로 청소년의 정서함양 및 심신발달 도모

소관부서	회계과장 정택용	공공시설팀장 장상우	담당 김태량(☎5512)
------	----------	------------	---------------

사업주체	예산구분	이행 단계				추진율 (%)	완료연도
		완료	추진 중	일부 추진	보류		
하남시	예산	○				100	2019

□ 사업개요

- 위 치 : 하남시 조정대로 111(풍산동)
- 사 업 량 : 부지 3,135㎡, 건축연면적 7,144㎡(지하1층, 지상4층)
- 공사기간 : 2018. 05. 04. ~ 2019. 10. 25.
- 공사준공 : 2019. 10. 25.
- 사 업 비 : 17,885백만원(공사비 16,210, 설계비 644, 감리비 1,031)

(단위:백만원)

구 분	재 원 별				연도별 투자계획		
	계	국 비	도 비	시 비	2017까지	2018년	2019년
사업비	17,885	6,000	-	11,885	3,325 (국1,300, 시2,025)	8,957 (국2,000, 시6,957)	5,603 (국2,700, 시2,903)

※ 부담비율 : 국비(70%), 시비(30%) (근거 : 보조금관리에 관한 법률 시행령 제4조제1항)

□ 공약실행 목표

최종목표	연차별 달성 목표	
	연도	내 용
청소년수련관 건립	2018년	건립 공정률 35%
	2019년	건립 공정률 100%

□ 기대효과

- 청소년수련관 건립으로 청소년의 문화적 욕구 충족 및 광범위한 문화, 창작, 예능 활동을 할 수 있는 시설 조기제공

□ 소요예산 및 재원확보

- 소요예산 : 17,885백만원 (국비 6,000, 시비 11,885)
- 확보예산 : 17,885백만원 전액확보

□ 연도별 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	2023년 이후
계	17,885	3,325	8,957	5,603	0	0	0	0
국비	6,000	1,300	2,000	2,700				
도비	0							
시비	11,885	2,025	6,957	2,903				
기타	0							

□ 연도별 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	2023년 이후
계	17,885	3,325	8,957	5,603	0	0	0	0
국비	6,000	1,300	2,000	2,700				
도비	0							
시비	11,885	2,025	6,957	2,903				
기타	0							