

관리번호  
5-13

## 개방형 근린공원 정비

소관부서	공원녹지과장 이상렬	공원운영팀장 이승현	담당자 이승현 (☎5861)
------	------------	------------	-----------------

보도블럭 위주의 근린공원을 시민들의 접근과 이용이 쉽도록 편의시설 및 녹지를 확대조성하여 쾌적한 휴식공간 제공

사업주체	예산구분	이행 단계				추진율 (%)	완료연도
		완료	추진 중	일부 추진	보류		
하남시	예산	○				100	2020

### □ 사업개요

- 사업위치 : 신장근린1호, 풍산근린1호·3호·4호
- 사업기간 : 2018 ~ 2020
- 사업비 : 1,268백만원
- 사업내용 : 잔디광장 등 녹지 조성, 티하우스 등 편의시설 설치
  - 녹지조성 : 교목 109본, 관목 11,704본, 잔디 3,040㎡ 식재
  - 시설조성 : 휴게시설 18개, 놀이시설 5개, 화강석판석 530㎡, 황토 포장 131㎡, 야자매트 274㎡, 데크로드 165㎡, 운동시설 5개 등

### □ 그간 추진사항

- 2018. 7. 24 : 도시녹지분야 도비보조사업 대상지 제출(생태숲 리모델링)
- 2018. 12. 19 : 도시녹지분야 예산 도비 내시 확정
- 2019. 1. 28 : 도비보조금 자금결정 및 자금교부(도비 300백만원)
- 2019. 2. 11 ~ 2019. 10. 8 : 공원조성계획(변경) 및 실시설계 용역
  - (주)환경그룹 / 금62,556천원
- 2019. 5. 28 : 시민에 대한 용역 중간보고
- 2019. 7. 30 : 시의회 용역보고
- 2019. 11. 11 : 경기도 계약심사 완료
- 2019. 12. 9 ~ 2020. 11. 10 : 개방형 근린공원 조성공사
  - (주)비알테크 / 금925,976천원(관급자재 202,987천원 별도)
- 2019. 12. 18 ~ 2020. 11. 12 : 개방형 근린공원 조성공사 폐기물처리용역
  - (주)하일위생환경 / 금54,543천원

- 2020. 10. 14 ~ 2020. 11. 10 : 개방형 근린공원 조성공사에 따른 주차관제 시스템 이설공사
  - 아이티에스엔지니어링(주) / 금19,229천원

**문제점 및 대책**

- 없음

**향후 추진계획**

- 2021년부터 유지관리

**기대효과**

- 공원 내 녹지공간 확대 및 개방된 도시경관 확보
- 도심속에서 자연과 함께하는 쾌적한 휴식공간 제공

**공약실행 목표**

최종목표	연차별 달성 목표	
	연도	내 용
근린공원 개방형 정비	2018년	경기도 도시공원 생태숲 리모델링사업 신청
	2019년	실시설계 및 공원조성계획 변경 용역, 공사발주
	2020년	사업완료
	2021년	유지관리
	2022년	유지관리

**소요예산 현황**

- 재원확보 방안
  - 2019 경기도 도시숲 리모델링 사업으로 예산 확보 함.  
: 도비 300백만원, 시비 700백만원
  - 증액사업비(시비 268백만원) 2020년 제2회 추경으로 확보 함.

○ 연도별 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	2023년 이후
계	1,268			83	1,185			
국비								
도비	300			25	275			
시비	968			58	910			
기타								

○ 연도별 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	2023년 이후
계	1,266			83	1,183			
국비								
도비	300			25	275			
시비	966			58	908			
기타								

□ 주요 완료현장 사진



신장근린1호-티하우스 등 편의시설 설치



신장근린1호-보도설치 및 진입로정비



신장근린1호-산책로 조성, 수목식재



신장근린1호-잔디광장 조성





풍산근린1호-잔디화단 조성, 조합놀이대 등 설치



풍산근린1호-이팝나무 그늘목 식재



풍산근린3호-장미화단 조성



풍산근린3호-테크산책로 설치



풍산근린4호-잔디화단 조성, 벚나무 식재



풍산근린4호-소나무 등 식재