

관리번호

5 - ⑭

미사 북측공원 문제 정상화 적극 추진

소관부서

공원녹지과장 이상렬

푸른도시팀장 조용준

담당자 신진우 (☎ 5736)

미사 북측공원의 당초설계를 기반으로 주민의 의견을 수렴해 LH와 협의 후 인계인수 추진

사업주체	예산구분	이행 단계				추진율 (%)	완료연도
		완료	추진 중	일부 추진	보류		
하남시	비예산	○				100	2019

□ 사업개요

- 위 치 : 하남시 선동 257-5일원(일명 북측공원)
- 사업기간 : 2009. ~ 2018. 6.(미사 1-2단계에 포함)
- 면 적 : 5개공원 398,009㎡
 - 근린공원 (3개소, 251,333㎡), 문화공원(59,145㎡) 체육공원(87,532㎡)
- ※ '17. 4. : 기 입주 아파트(A6, A9) 인접구간 41,050㎡개방
- ※ '17. 8. : 미사한강공원 일부 2차 개방 33,036㎡개방
- ※ '19. 6. : 미사한강공원 4, 5호 전면 개방

□ 공약실행 목표

최종목표	연차별 달성 목표	
	연도	내 용
북측공원 정상화	2018년	합동점검 지적사항 보완 요구
	2019년	보완사항 및 합동점검 완료
	2019년	인수완료

□ 그간 추진사항

○ 북측공원 특화협의회[회장 박여동(6단지 대표)] 회의 개최

(미사강변도시 1,2,3,4,6,7,9,10,11단지 입주자대표회의)

- 일 시 : 2018. 10. 4.(1차), 2018. 10. 8.(2차)

- 장 소 : 하남시청 공원녹지과

- 참석자

· 1차 회의 : 9명(시 3, 입주자대표 6)

· 2차 회의 : 11명(시 3, LH 2, 입주자대표 6)

○ 공원명칭변경

- 하남시고시 2019-18호(2019.2.7.)로 당초 북측공원인 미사근린10~12호, 체육공원1호, 문화공원10호를 ‘공원명칭 제안공모’ 및 ‘선호도조사’ 를 통해 미사한강공원(1~5호)으로 명칭변경

○ 물놀이장 운영을 위한 미사한강공원 4,5호 인계인수 추진

- 2019. 6. 27. ~ 7.22. : 미사한강공원 4,5호 합동검사 실시

- 참석자

· 하남시 공원녹지과, LH 하남사업본부, 이현재 국회의원, 더불어민주당 최중윤 지역위원장, 방미숙 시의장, 오지훈 시의원, 정병용 시의원

· 미사강변도시 한강공원 특화협의회 및 입주민 20명

○ 2019.10.18. : 미사한강공원 4,5호 조건부 인계인수 완료

○ 2019.12.30. : 미사한강공원 1~3호 조건부 인계인수 완료

□ 향후계획

○ 인수조건 이행여부 점검

□ 검토사항

- 북측공원 관련 입주자대표 요구사항 43건(총 46건 중 공원 외 요구사항 3건 제외) 중 36건을 반영 (반영비율 84% / 추진률 100%)

요구건수	반영기관		미반영	공원 외 요구사항	비고
	LH	하남시			
46	35	1	7	3	

- ※ 요구 반영건수 36건 중 36건 조성완료
- ※ 공원 외 요구사항: 고속도로 방음벽, 한강나들목, 부채도로 관리
- ※ 미반영 사항은 회의 시 입주자대표 동의로 진행

□ 기대효과

- 주민들이 원하는 자주 찾고 싶은 공원으로 조성