

관리번호
5 - ⑥

한강변 테마공원 조성

소관부서	공원녹지과장 이상렬	푸른도시팀장 조용준	담당자 신진우 (☎5833)
------	------------	------------	-----------------

한강둔치 및 자전거 도로 등과 연계한 생태적 근린공원을 조성하여 도시 환경을 개선하고, 시민에게 휴식공간을 제공

사업주체	예산구분	이행 단계				추진율 (%)	완료연도
		완료	추진 중	일부 추진	보류		
하남시	예산		○			15	2022

□ 사업개요

- 사업위치 : 미사동 43-1번지 일원(한강 폐천2부지)
- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 면 적 : 106,109㎡ (국유지 100%)
- 공원종류 : 근린공원(공원명 : 당정근린공원)
- 공원이정일 : 2009. 11. 9.(경기도 고시 제2009-448호)
- 주요시설
 - 숲놀이터, 생태교육장, 유아숲체험원 등

□ 그간 추진사항

- 2007. 08. 09. : 2020년 하남시 도시기본계획(근린공원) 승인(경기도)
- 2008. 04. 24. : 제 2부지 개발제한구역 관리계획 승인(국토해양부)
- 2009. 02. 27. : 2015년 하남도시관리계획(근린공원 반영) 결정 용역 완료
- 2009. 06. 30. : 2015년 하남도시관리계획(근린공원 반영) 승인 신청
(하남시→경기도지사)
- 2009. 10. 01. : 2015년 하남도시관리계획(근린공원 반영) 승인(경기도)
- 2009. 11. 09. : 도시계획시설 결정 고시(경기도 고시 제2009-448호)
- 2015. 05. 04. : 공원조성계획(도시관리계획) 수립 및 타당성 검토 용역 착수
- 2015. 06. 11. : 도시계획시설(근린공원) 변경(하남시고시 제2015-52호)

- 2015. 12. 07. : 공원조성계획(안) 입안
- 2017. 11. 06. : 당정근린공원 조성계획 결정 고시
- 2017. 12. 21. : **당정근린공원 기본 및 실시설계 예산확보(530백만원)**
- 2018. 03. 30. : 토지매입비 일부 예산확보(1,701백만원)
- 2018. 11. 16. : 당정근린공원 실시설계 용역 발주 의뢰(PQ)
- 2018. 12. 06. : 사업수행능력평가서 제출(3개 공동수급체 신청)
- 2019. 01. 09. : 사업수행능력평가완료(3개사 가격입찰참가 업체 선정)
- 2019. 01. 30. : 낙찰자 선정(한국종합기술, 경호엔지니어링)
- 2019. 02. 22. : 당정근린공원 실시설계 용역 착수
- 2019. 03. 14. : 당정근린공원 소규모 환경영향평가 용역 계약의뢰
- 2019. 04. 05. : 당정근린공원 소규모 환경영향평가 착수
- 2019. 10. 01. : 당정근린공원 조성계획 수립 사전 주민의견 청취(미사1동2통)
- 2020. 01. 31. : 과업중지(소규모 환경영향평가 완료시까지)
- 2020. 02. 06. : 동물놀이터 사례조사
- 2020. 03. 06. : 당정근린공원 조성계획(변경)용역 중간보고
- 2020. 04. 21. : 당정근린공원 내 체험농장 활용검토
- 2020. 05. 26. : 한강유역청 소규모환경영향평가 사전협의
- 2020. 08. 04. : 2021년 개발제한구역 내 생활공원 공모사업 선정(국비7억 확보)
- 2020. 08. 27. : 시장 지시사항 공원조성계획 변경 검토
 - 텃밭유지를 위한 도시농업시설 반영
 - 공연 등이 가능한 상생의마당(교양시설) 반영
- 2020. 10. 12. : 도시관리계획(공원조성계획) 결정(변경) 입안
- 2020. 10. 22. : 관련부서 협의
- 2020. 10. 23. ~ 11. 6. : 주민열람 · 공고(14일간)
- 2020. 11. 18. : 미사1동 주민반대에 따른 대안 방침보고
 - 공원 내 주차장 확대, 애완동물 놀이터 삭제 등
- 2020. 11. 25. : 도시계획위원회 심의(조건부 의결)
- 2021. 01. 11. : 공원조성계획 변경 고시(하남시고시 제2021-2호)
- 2021. 02. 04. : 미사1동 주민 의견청취(우회도로 개설 요구 등)
- 2021. 02. 19. : 시장님 면담(미사1동 주민 의견청취)
- 2021. 02. 22. : 지반조사 실시

- 2021. 03. 10. : 국회의원 최중윤 미사1동 주민 의견청취(우회도로 요구)
- 2021. 03. 12. : 공공디자인 진흥위원회 심의 신청(도시계획과)
- 2021. 03. 24. : 공공디자인 진흥위원회 심의결과(조건부의결)
- 2021. 04. 01. : 공공디자인 진흥위원회 조치계획서 제출
- 2021. 04. 20. : 수질오염총량 검토 협의(환경정책과)
- 2021. 04. 27. : 수질오염총량 배출부하량 할당

□ 문제점 및 대책

- 주민과의 갈등 해소를 위해 마을과 소통하도록 노력

□ 향후 추진계획

- 2021. 05. : 실시설계, 제반환경영향평가(환경, 재해)
- 2021. 06. : 실시계획인가에 따른 공람공고, 관련부서 협의
- 2021. 07. : 실시계획인가 고시, 계약심사
- 2021. 08. : 공사발주
- 2022. 08. : 공사완료

□ 기대효과

- 시민들에게 한강을 바라보며 쉴 수 있는 녹색휴식공간 제공
- 훼손되어 있는 부지를 근린공원으로 조성하여 생태적 가치를 높이고 주민에게 편의를 제공

□ **공약실행 목표**

최종목표	연차별 달성 목표	
	연도	내 용
당정근린공원 조성	2018년	공원조성계획 및 실시설계 용역 발주
	2019년	용역 관련 심의 절차 진행
	2020년	용역 관련 심의 절차 진행
	2021년	공사 발주
	2022년	공사 완료

□ **소요예산 현황**

○ **재원확보 방안**

- 2021년 국비 7억, 시비 19억 확보
- 2022년도 시비 15억 확보 예정

○ **연도별 집행계획**

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	2023년 이후
계	6,337	0	0	530	0	4,301	1,506	0
국비	700					700		
도비	0							
시비	5,637			530		3,601	1,506	
기타	0							

○ **연도별 집행실적**

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	2023년 이후
계	313	0	0	313	0	0	0	0
국비	0							
도비	0							
시비	313			313				
기타	0							