

관리번호  
5 - ⑧

## 미사강변도시 선동IC 확장

소관부서	건설과장 한상용	도로건설팀장 천민권	담당자 박동애 (☎5037)
------	----------	------------	-----------------

사업주체	예산구분	이행 단계				추진율 (%)	완료연도
		완료	추진 중	일부 추진	보류		
하남시	예산		○			10	2022

### □ 사업개요

- 선동IC 확장방안 : 연결로 확장 및 교차로 개선
- 사업주체 : 건설과, 교통정책과(LH협의)
- 비용부담 : LH
- 사업비 : 약 40억원(공사비 35, 기타 5)

### □ 그간 추진사항

- 2018. 2. ~ 11. 선동IC 추진관련 협의(시, LH)
- 2019. 1. 4. 교산지구 관련 선동IC 관계자 회의 개최(국토부, 市, LH)
- 2019. 2. 8. 설계용역 입찰 재공고
- 2019. 2.25. 사업수행능력평가서 접수
- 2019. 3.22. 사업수행능력 평가결과에 따른 입찰공고(3.22.~4.1.)
- 2019. 4. 8. 설계용역 착수
- 2019. 8. 선동IC 개선(안) 선정관련 LH협의
- 2020.12. 왕숙지구 광역교통개선대책 확정
- 2021. 2. 선동IC 개선(안) 확정

**□ 문제점 및 대책**

- 남양주 왕숙지구 광역교통개선대책이 확정됨에 따라 선동IC 개선(안)을 확정하고 LH 공사 협의
- 관계기관 협의(강동구·서울시·서울지방국토관리청 등) 진행 중

**□ 향후 추진계획**

- 2021. 12. 인허가 및 행정절차(관계기관협의) 이행 완료
- 2022. 03. 공사 착공
- 2022. 12. 공사 준공

**□ 기대효과**

- 선동IC 서울방향 교통정체 해소로 미사지구 주민들의 편리한 출퇴근 도모

**□ 공약실행 목표**

최종목표	연차별 달성 목표	
	연도	내 용
선동IC 확장	2018년	사업비 관련 LH 협의
	2019년	기본 및 실시설계
	2020년	관계기관 협의 및 각종 인허가 추진
	2022년	공사착공
	2022년	공사준공

**□ 소요예산 현황**

- 재원확보 방안
  - 소요예산 : 약40억원
  - LH와 소요예산 협의에 따른 LH부담

○ 연도별 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	2023년 이후
계	4,000	0	600	0	0	0	3,400	0
국비	0							
도비	0							
시비	4,000		600			0	3,400	
기타	0							

○ 연도별 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	2023년 이후
계	4,000	0	0	108	0	0	3,892	0
국비	0							
도비	0							
시비	4,000			108			3,892	
기타	0							