

관리번호
3-11

관광지 내 공영주차장 확충

소관부서	교통정책과장 문용석	담당팀장 이학준	담당자 김영범 (☎5650)
------	------------	----------	-----------------

관광지 이용객의 무질서한 주차로 인한 차량소통 불편 개선 및 관광지 활성화를 위하여 공영 노외주차장을 설치

사업주체	예산구분	이행 단계				추진율 (%)	완료연도
		완료	추진 중	일부 추진	보류		
하남시	예산		○			50	2025

□ 사업개요

- 주차장법 제3조에 의한 주차장 수급실태 조사를 시행하여 공영주차장 조성 추진

□ 그간 추진사항

- 2019. 07. 17. : 검단산 주차장 확보를 위한 검단산 상인회 간담회 개최
※ 단기간 : 벤처센터 내 버스주차면 조성, 장기안 : 기획재정부 부지 매입 후 공영주차장 조성(창우동 304-5등 3필지)
- 2019. 09. 09. : 2020년 본예산에 벤처센터(검단산) 버스 주차면 조성비 요청 (사업비:500백만원)
- 2019. 12. : 주차장 수급실태 조사용역 준공
- 2020. 02. : 벤처센터 부설주차장 버스주차면 조성 기본 및 실시설계 발주
- 2020. 06. : 벤처센터 부설주차장 버스주차면 조성공사 발주
- 2020. 07. 08. : 벤처센터 부설주차장 버스주차면 조성공사 착공
- 2020. 10. 19. : 벤처센터 부설주차장 버스주차면 조성공사 준공

□ 문제점 및 대책

- 기획재정부 부지(창우동 304-5등 3필지)는 현재 2022년 7월까지 민간에게 임대되어 있어 장기적 검토 필요

□ 향후 추진계획

- 2022. 08. : 기획재정부 부지매입 추진(예상매입비:78억원, 공사비:10억원)
※ 2022년 7월까지 민간에게 임대되어 있음

